

## **Sammanfattning från styrgruppsmöte 11 den 15 februari 2012.**

### **Den 15 februari träffades styrgruppen för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng för att informera sig om projektläget och ge direktiv för fortsatt arbete i projektet.**

Fokus för dagens möte var de ändrade förutsättningar i projektet som beskedet om försenat bidrag från Naturvårdsverket medfört samt ökade kostnader i projektet på grund av tidsförlängning och indexering av kostnader. Projektet har som en följd av detta utvärderat olika alternativ för att få fram det alternativ som är mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigast.

De alternativ som utvärderats är muddring och nyttiggörande i Grimskallen och deponering av resterande muddermassor i Storskogen, muddring och nyttiggörande i Råvenäset och deponering av resterande muddermassor i Storskogen samt det tredje alternativet där alla muddermassor deponeras i Storskogen.

Det alternativ som återigen visat sig vara det säkraste alternativet miljömässigt och det mest ekonomiskt fördelaktigast är Grimskallen. Det är också det alternativ som kommunen tidigare förordat eftersom det ger hamnen en möjlighet att flytta ut från staden.

Styrgruppen beslutade sig för att projektet ska gå vidare med förslaget som innebär nyttiggörande i Grimskallen. Beslut togs också om att projektet ska ansöka om ytterligare bidrag för att klara en förlängd förberedelsetid inför genomförandet samt ta höjd för ökade kostnader på grund av ändrade förutsättningar för entreprenader i ansökan om bidrag för genomförande.